


**Délibération du conseil municipal du 18 septembre 2025 n°D2025\_61**
**Publiée sur le site internet de la commune le : 17 décembre 2025**
**MASSAROTTI Yves, maire de la commune de Vougy**

L'an deux mille vingt-cinq, le onze décembre à dix-neuf heures, se sont réunis dans la salle annexe de la mairie, les membres du conseil municipal de la commune de Vougy, sous la présidence de Monsieur Yves MASSAROTTI, maire de la commune de Vougy, dûment convoqués.

Date de convocation du conseil municipal : 2 décembre 2025

Présents : 15

Quorum atteint

Absents : 4

Dont 1 absent ayant donné pouvoir :

- MENEGON Daniel ayant donné procuration à PASQUALIN Martine

Votants : 16

Secrétaire de séance : PASQUALIN Martine

Membres	Présent	Absent	Membres	Présent	Absent	Membres	Présent	Absent
MASSAROTTI Yves	X		MENEGON Daniel		X	DEPOISIER Fabrice	X	
LAURENSEN David	X		SCANU Stéphane	X		LEDRU Sindy	X	
DUCROUX Elisabeth	X		BOUACHRAOUI Saïda	X		SIMONIN Marc		X
VALENTINI Christian	X		GENOVA Antonio	X		VOTTERO Cédric	X	
PASQUALIN Martine	X		PEPIN Nathalie	X		GLIERE Emeline		X
CAPRI Brigitte	X		AZZOPARDI Karen	X		DEPOISIER Mathieu	X	
TINJOUD Denis		X						

**OBJET : SYANE – OPÉRATION 2022 – « ROUTE DE GENÈVE CÔTÉ PASSERELLE »  
DÉCOMPTÉ DÉFINITIF**

Monsieur le Maire :

- rappelle les travaux du SYANE, réalisés dans le cadre de son programme 2022, relatifs à l'opération « Route de Genève, côté passerelle » ;
- la décision du conseil municipal n°D2022\_04 en date du 24 février 2022, approuvant le plan de financement et sa répartition financière d'un montant global estimé à : 46 312,19 €  
avec une participation financière communale s'élevant à : 28 348,02 €  
et une contribution au budget de fonctionnement s'élevant à : 1 389,37 €

*Cette contribution correspond à 3 % du montant de la dépense (travaux et honoraires), soit : 3 % de 46 312,19 € = 1 389,37 € qui fera l'objet d'un règlement séparé de la part de la commune.*

CONSIDÉRANT qu'il a été convenu que le solde sera régularisé lors du décompte définitif ;

VU le décompte définitif de cette opération en date du 22/09/2025, à savoir :

- montant réel TTC de la dépense (travaux et études) : 47 681,80 €
- participation de la commune s'élevant à : 30 188,49 €
- taux de contribution à la charge de la commune : 1 430,46 €  
(3 % du montant réel TTC de la dépense)
- SOIT un montant total définitif de : 49 112,26 €

VU les acomptes versés par la collectivité, à savoir :

- au titre des travaux : 22 678,42 €
- au titre de la contribution au budget de fonctionnement : 1 111,50 €

*Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité,*

- APPROUVE ce décompte définitif relatif à l'opération « Route de Genève, côté passerelle », annexé à la présente.
- AUTORISE Monsieur le Maire à verser au SYANE les montants restants dus, à savoir :
  - au titre des travaux 7 510,07 €
  - au titre de la contribution au budget de fonctionnement : 318,96 €

La secrétaire de séance,



Martine PASQUALIN

Le Maire,



Yves MASSAROTTI

*Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal.*